

Руководитель
регионального проекта —
Банчук Юрий Анатольевич

(подпись)

ОДОБРЕН

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД
"(1) Информационная инфраструктура (Чукотский автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>13 результатов в отчетном периоде , из них: - 5 достигнутых результатов.</i>	<i>91 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 41 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>354350.91 тыс. руб., 99.94%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

нет.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов									
1.1.		Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуни кационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий	ФП	Процент	28	100	100		100	Подтверждающие документы: 1. "ГК_0888500000223000369_от_26_01_2024_Ростелеком" Государственное (муниципальное) задание Департамент цифрового развития ЧАО от 26.01.2024г. № 0888500000223000369, приложен файл. 2. "ГК_0888500000224000418 от 28.10.2024" Государственное (муниципальное) задание Департамент цифрового развития ЧАО от 28.10.2024г. № 0888500000224000418, приложен файл. 3. "ГК_0888500000223000368_от_26_01_2024_Ростелеком" Государственное (муниципальное) задание Департамент цифрового развития ЧАО от 26.01.2024г. № 0888500000223000368, приложен файл.

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов														
1.1		В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	0	1	0			31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	—	Государственное (муниципальное) задание ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000220000462001 от 26 декабря 2020 года	Выполнено.Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. образовательные организации ЧАО подключены к Интернет, срок исполнения 30.12.2021, нет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 08885000002200004620001 от 26 декабря 2020 года на оказание услуг по обеспечению учреждений городского округа Анадырь Чукотского автономного округа качественными каналами связи с возможностью



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подключения к сети Интернет в 2021 – 2022 годах Предоставлена информация : 1 из 0. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022. Подтверждающие документы: 1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000220000462 0001 от 26 декабря 2020 года" Государственное (муниципальное) задание Деп пром ЧАО от 26.12.2020г. № 0888500000220000462 0001, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной		Государственное (муниципальное) задание ГК № 0888500000220000462 001 от 26.12.2020 г (на 2021-	Выполнено. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000220000462 0001 от 26 декабря 2020 года на оказание услуг по обеспечению учреждений городского округа Анадырь Чукотского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Чукотского автономного округа		2022 гг.)	автономного округа качественными каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет в 2021 – 2022 годах Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022. Подтверждающие документы: 1. "ГК № 0888500000220000462 0001 от 26.12.2020 г (на 2021-2022 гг.)" Государственное (муниципальное) задание Деп пром ЧАО от 26.12.2020г. № 0888500000220000462 0001, приложен файл .
1.1.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной		Государственное (муниципальное) задание ГК № 0888500000220000462 001 от 26.12.2020 г (на 2021-	Выполнено. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000220000462 0001 от 26 декабря 2020 года на оказание услуг по обеспечению учреждений городского округа Анадырь Чукотского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Чукотского автономного округа		2022 гг.)	автономного округа качественными каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет в 2021 – 2022 годах Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022. Подтверждающие документы: 1. "ГК № 0888500000220000462 0001 от 26.12.2020 г (на 2021-2022 гг.)" Государственное (муниципальное) задание Деп пром ЧАО от 26.12.2020г. № 0888500000220000462 0001, приложен файл .
1.1.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной		Государственное (муниципальное) задание ГК № 0888500000220000462 001 от 26.12.2020 г (на 2021-	Выполнено. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000220000462 0001 от 26 декабря 2020 года на оказание услуг по обеспечению учреждений городского округа Анадырь Чукотского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Чукотского автономного округа		2022 гг.)	автономного округа качественными каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет в 2021 – 2022 годах Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022. Подтверждающие документы: 1. "ГК № 0888500000220000462 0001 от 26.12.2020 г (на 2021-2022 гг.)" Государственное (муниципальное) задание Деп пром ЧАО от 26.12.2020г. № 0888500000220000462 0001, приложен файл .
1.2		В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом	Процент	0	0					31.12.2022		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной	—		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022										политики Чукотского автономного округа			
1.2.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.
1.2.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-								31.12.2022		Быков Андрей Витальевич - Первый			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		техническое (кадровое) обеспечение										заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.2.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.
1.2.К.4		добавлена в связи с контролем								31.12.2022		Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности	информация отсутствует		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.2.К.5		добавлена в связи с контролем								31.12.2022		Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника	информация отсутствует		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент а промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.2.К.6		добавлена в связи с контролем								31.12.2022		Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	информация отсутствует		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.7		добавлена в связи с контролем								31.12.2022		Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	информация отсутствует		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.
1.3		В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с	Процент	0	9.41	0	9.41			31.12.2023	31.12.2023	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента	—		В работе. Существует риск: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, Сутовые: нет последствий Принятые меры: 1. нет, срок исполнения 31.12.2023,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. Значение: 9,4100 Дата: 31.12.2023										промышленной политики Чукотского автономного округа			Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, нет. Предоставлена информация : 0 из 9.41. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.3.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								31.12.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(выполнения работы)										Департамент а промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.3.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.3.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ной политики Чукотского автономного округа			
1.3.К.4		добавлена в связи с контролем								31.12.2023		Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	информация отсутствует		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.3.К.5		добавлена в связи с контролем								31.12.2023		Бочкарев Виктор Васильевич	информация отсутствует		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			09.02.2023.
1.3.К.6		добавлена в связи с контролем								31.12.2023		Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя	информация отсутствует		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												я Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.3.К.7		добавлена в связи с контролем								31.12.2023		Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной	информация отсутствует		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Чукотского автономного округа			
1.4		В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	0				31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	—		Завершено. Предоставлена информация : 0 из 100. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.4.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы,								31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.4.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.4.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												та промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.4.К.4		добавлена в связи с контролем								31.12.2024		Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	информация отсутствует		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.4.К.5		добавлена в связи с								31.12.2024		Бочкарев	информация		Завершено. Исключен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		контролем										Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	отсутствует		на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.4.К.6		добавлена в связи с контролем								31.12.2024		Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора	нет		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.4.К.7		добавлена в связи с контролем								31.12.2024		Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента	нет		Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.5		На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	0				31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	—		Завершено. Предоставлена информация : 0 из 1. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.5.К.1		Утверждены								31.12.2024		Быков			Завершено. Исключен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.5.К.2		Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2024 году								31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.5.К.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-								31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		техническое (кадровое) обеспечение										заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.5.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.5.К.5		Закупка включена в план закупок								31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												та промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.5.K.6		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.5.K.7		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Чукотского автономного округа			
1.5.K.8		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.5.K.9		Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2023 году								10.02.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												округа			
1.5.K.10		Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2024 году								20.07.2024		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.6		На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений,	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	—	Письмо Письмо от Правительства Чукотского АО 11.01.2022 г № 11-08 02	Выполнено.Контракт № 08885000002210003910001 от 06.09.2021 Договор поставки № 21 36 от 15.11.2021 г (подписанный)_2 Предоставлена информация : 1 из 1. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от Правительства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021													Чукотского АО 11.01.2022 г № 11-08 02" Письмо Правительство Чукотского АО от 31.12.2021г. №11-08 02, приложен файл .
1.6.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное СГД ipconfig_hf	Выполнено. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000221000391 0001 «06» сентября 2021 года на оказание услуг по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференц-связи Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "СГД irconfig_hf" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 31.12.2021г. №1, приложен файл .
1.6.К.2		Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2022 год								20.09.2021	31.08.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Письмо Губернатора Чукотского АО	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. уточняется информация, срок исполнения 31.12.2021, нет. Направили в Минцифр РФ заявку о потребности Чукотского автономного округа в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2022 году в федеральной субсидии на формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференц-связи Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Губернатора Чукотского АО" Иное Минцифр РФ от 31.08.2021г. №03-24/3326, приложен файл.
1.6.К.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное ИВК Кальчуга_hf	Выполнено. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000221000391 0001 «06» сентября 2021 года на оказание услуг по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "ИВК Кальчуга_hf" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 31.12.2021г. №1, приложен файл .
1.6.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Акт приёма-передачи от 10.11.2021 г	Выполнено. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000221000391 0001 «06» сентября 2021 года на оказание услуг по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "Акт приёма-передачи от 10.11.2021 г" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 10.11.2021г. №1, приложен файл .
														Иное Акт от 29.11.2021 г (ПО)_2	2. "Акт от 29.11.2021 г (ПО)_2" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 29.11.2021г. №1, приложен файл .
														Иное Акт от 29.11.2021 г (ПАК)_2	3. "Акт от 29.11.2021 г (ПАК)_2" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															29.11.2021г. №1, приложен файл .
1.6.К.5		Закупка включена в план закупок								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное План закупок	Выполнено. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000221000391 0001 «06» сентября 2021 года на оказание услуг по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференц-связи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "План закупок" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 08.09.2021г. №1, указана ссылка .
1.6.К.6		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Государственное (муниципальное) задание Контракт № 0888500000221000391001 от 06.09.2021	Выполнено. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 08885000002210003910001 «06» сентября 2021 года на оказание услуг по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для защищённого межведомственного электронного взаимодействия,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференц-связи Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "Контракт № 08885000002210003910001 от 06.09.2021" Государственное (муниципальное) задание ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 06.09.2021г. № 08885000002210003910001, приложен файл .
1.6.К.7		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2021	29.11.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента		Акт приема-передачи Акт от 29.11.2021 г (ПАК)_2	Выполнено. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 08885000002210003910001 «06» сентября 2021 года на оказание услуг по обеспечению на судебных участках



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												промышленной политики Чукотского автономного округа			мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференц-связи Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "Акт от 29.11.2021 г (ПАК)_2" Акт приема-передачи ГКУ ЦЦРИБ от 29.11.2021г. №1,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.6.К.8		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2021	29.11.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Счёт № 2101706110 00558 01706 от 29.11.2021 г	Выполнено. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000221000391 0001 «06» сентября 2021 года на оказание услуг по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи Исключен на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "Счёт № 210170611000558 01706 от 29.11.2021 г" Иное ГКУ ЦЦРИБ от 29.11.2021г. № 210170611000558 01706, приложен файл .
1.6.К.9		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 2021 год.								20.01.2021	23.12.2020	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. ожидаем начало работ Ростелекомом, срок исполнения 31.12.2022, нет. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных участках мировых судей



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие", а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия Исклучен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															системы Российской Федерации "Правосудие", а также организации защищенного электронного взаимодействия" Соглашение МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2020г. №№ 071-09-2021-137, приложен файл .
1.6.K.10		Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2021 году								20.07.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского		Письмо Письмо от Правительства ЧАО 05.10.2021 г № 03-24 3754_2	Выполнено. Просрочка 164 дней. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2021г.; Сутовые: нет последствий Принятые меры: 1. готовятся документы для заключения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												автономного округа			госконтракта, срок исполнения 15.05.2021, нет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0888500000221000391 0001 «06» сентября 2021 года на оказание услуг по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференц-связи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от Правительства ЧАО 05.10.2021 г № 03-24 3754_2" Письмо Правительства ЧАО от 05.10.2021г. № 03-24 3754, приложен файл .
1.7		На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	07.07.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	—		В работе.на данный момент ведётся разработка технического задания для государственной закупки Предоставлена информация : 0 из 1. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													
1.7.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.
1.7.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2022		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												автономного округа			
1.7.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.
1.7.К.4		Закупка включена в план закупок								31.12.2022		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.
1.7.К.5		Сведения о								31.12.2022		Быков			Завершено. Исключен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.
1.7.К.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.
1.7.К.7		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по								31.12.2022		Быков Андрей Витальевич - Первый			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственному (муниципальному) контракту										заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.7.К.8		Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2021 году								10.02.2022	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Письмо Письмо от Правительства Чукотского АО 11.01.2022 г № 11-08 02	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.02.2022г. Принятые меры: 1. отчет будет предоставлен в установленные сроки, срок исполнения 10.02.2022, нет. Итоговый отчет сформирован 11.01.2022 года Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022. Подтверждающие документы: 1. "Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от Правительства Чукотского АО 11.01.2022 г № 11-08 02" Письмо Правительство Чукотского АО от 31.12.2021г. №11-08 02, приложен файл .
1.7.К.9		Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2022 году								20.07.2022	07.07.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			В работе. На текущий момент Минцифр РФ направило дополнительное соглашение о возврате субсидии на реализацию мероприятий Исключен на основании ЗИ №D2-1-2022/435 от 21.07.2022.
1.8		На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для	Условная единица	0	1	0	0			31.12.2023	31.12.2023	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышлен	—		В работе.Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. меры приняты, срок исполнения 01.07.2022,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										ной политики Чукотского автономного округа			Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, нет, Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 1. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.8.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для								31.12.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказания услуги (выполнения работы)										начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.8.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.8.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												промышленной политики Чукотского автономного округа			
1.8.К.4		Закупка включена в план закупок								31.12.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.8.К.5		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Чукотского автономного округа			
1.8.К.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.8.К.7		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.К.8		Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2022 году								10.02.2023	10.02.2023	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			В работе. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.8.К.9		Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2023 году								20.07.2023		Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			Завершено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/114 от 09.02.2023.
1.9		Предоставлен доступ к инфраструктуре, обеспечивающей	-	0	100	100	100			31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич	—	Государственное (муниципаль)	Завершено. Существует риск: нет рисков, Причина риска: нет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		информационно-телекоммуникационное взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) Чукотского автономного округа в электронном виде, фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления Чукотского автономного округа. Значение: 100,0000										- Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		ное) задание ГК 0888500000 224000418 от 28.10.2024	причин, Вероятность: 10%, Судебные: нет последствий Принятые меры: 1. меры приняты, срок исполнения 31.12.2021, Банчук Юрий Анатольевич - Начальник Департамента цифрового развития Чукотского автономного округа /Правительство Чукотского автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, нет, Выполнено. Доступ к инфраструктуре предоставлен. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "ГК 0888500000224000418 от 28.10.2024"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Дата: 31.12.2021													Государственное (муниципальное) задание Департамент цифрового развития ЧАО от 28.10.2021г. № 0888500000224000418, приложен файл .
1.10		Оказано содействие по подключению к единой сети передачи данных (далее - ЕСПД) и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного	-	0	100	100	100			31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	-	Государственное (муниципальное) задание ГК № 0173100007 519000071_144316 от 14.08.2019 г (СЗО)	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. работы по подключению СЗО к Интернет ещё не завершены, срок исполнения 30.12.2021, нет. Ещё идут работы по подключению СЗО к Интернет до конца 2021 года Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "ГК № 0173100007519000071_144316 от 14.08.2019 г (СЗО)" Государственное (муниципальное)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в Чукотском автономном округе (далее – СЗО). Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021													задание Минцифр РФ от 14.08.2019г. № 0173100007519000071_144316, приложен файл .
1.11		Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	1	1	1			31.12.2022	14.12.2023	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной	нет	Государственное (муниципальное) задание Государственный контракт № 6 от 31.03.2022 г. (служба 122) оригинал_2	Выполнено. Информационная система 122 внедрена и введена в эксплуатацию в Чукотском автономном округе. Просрочка 348 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт № 6 от 31.03.2022 г. (служба 122) оригинал_2" Государственное (муниципальное) задание ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 31.03.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Чукотского автономного округа			№6, приложен файл .
1.11.К.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2022	31.03.2022	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202208885000003001, указана ссылка .
1.11.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно		Государственное (муниципальное) задание	Выполнено. В рамках ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № 6 от 31.03.2022 гна



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Государственный контракт № 6 от 31.03.2022 г. (служба 122) оригинал_2	оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" Услуга оказана 03.06.2022 года! Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт № 6 от 31.03.2022 г. (служба 122) оригинал_2" Государственное (муниципальное) задание ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 31.03.2022г. № 6, приложен файл .
1.11.К.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	31.12.2022	Бочкарев Виктор Васильевич - временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя		Акт приема-передачи Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г.; Сутовые: нет последствий Принятые меры: 1. работа завершена , срок исполнения 03.06.2022, нет.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Правительство, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		по номеру ""122	Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122" Акт приема-передачи от 13.05.2022г. №б/н, указана ссылка .
														Акт приема-передачи Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122	2. "Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122" Акт приема-передачи от 10.06.2022г. №Акт приема-передачи неисклучительных прав б/н, указана ссылка .
1.11.К.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,								31.12.2022	31.03.2022	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющ		Реестр контрактов Оказание услуг по созданию и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по созданию и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заключенных заказчиками по результатам закупок										ий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122	организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122" Реестр контрактов от 31.03.2022г. № 2870990817122000004, указана ссылка .
1.11.К.5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	15.07.2022	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительст		Платежное поручение Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122" Платежное поручение от 15.07.2022г. №51587, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														""122	
												ва, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Платежное поручение Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы помощи гражданам по номеру ""122	2. "Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122" Платежное поручение от 15.07.2022г. №51588, указана ссылка .
														Платежное поручение Оказание услуг по созданию и организации работы	3. "Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122" Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122	поручение от 15.07.2022г. №51586, указана ссылка .
														Платежное поручение Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122	4. "Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122" Платежное поручение от 13.05.2022г. №6/н, указана ссылка .
														Платежное поручение Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122	5. "Оказание услуг по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру ""122" Платежное поручение от 03.06.2022г. №Акт приема-передачи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														помощи гражданам по номеру ""122	неисключительных прав б/н, указана ссылка .
1.11.К.6		подготовка документов для заключения государственного контракта и разработка технического задания								07.04.2022	10.12.2023	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	нет	Государственное (муниципальное) задание Государственный контракт № 6 от 31.03.2022 г. (служба 122)	Выполнено. Просрочка 612 дней. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 04.05.2022г. Принятые меры: 1. ведутся работы, срок исполнения 03.05.2022, нет. реализована КТ Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт № 6 от 31.03.2022 г. (служба 122)" Государственное (муниципальное) задание ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 31.03.2022г. № №6, приложен файл .
2.	Задача. Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах														
2.1		Обеспечено присоединение с	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей	–	Иное Справка о	Выполнено. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		ходе реализации мероприятия	информация : 1 из 1. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Справка о ходе реализации мероприятия" Иное Деп пром ЧАО от 31.12.2021г. №1, приложен файл .
2.1.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Справка о ходе реализации мероприятия	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2022г. Принятые меры: 1. проект ещё на стадии реализации, срок исполнения 30.12.2021, нет. Строительство подводной волоконно-оптической линии связи имеет огромное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															социальное значение для Чукотского автономного округа. Проект объёмный, многоэтапный. Проект строительства подводной волоконно-оптической линии Петропавловск-Камчатский - Анадырь выполняется в плановые сроки. На сегодняшний день выполнены проектные работы, проведены общественные слушания и обсуждения по материалам проектной документации в Петропавловске-Камчатском и Анадыре. Завершены инженерные и морские изыскания трассы прокладки кабеля, получена линейная диаграмма морского дна. Проектная документация направлена на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															прохождение государственной экспертизы. Ведутся работы по производству оборудования подводной линии. В 2022 году запланировано основное строительство подводной волоконно-оптической линии до Чукотского автономного округа в соответствии с план-графиком. С началом навигационного периода в Арктике будут проведены работы на прибрежных участках Анадыря и Петропавловска-Камчатского — выкладка и заглубление оптического кабеля. Строительство морской части подводной волоконно-оптической линии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															связи будет осуществлено по направлению от Анадыря к Петропавловску-Камчатскому кабельным судном ледового класса в летнюю навигацию. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Справка о ходе реализации мероприятия" Иное Деп пром ЧАО от 31.12.2021г. №1, приложен файл .
2.1.K.2		Предоставление отчетности о реализации мероприятия за 12 месяцев 2021 года								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной		Иное Справка о статусе реализации национальной программы ЦЭ (ВОЛС) 20.09.2021	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2021г. Принятые меры: 1. волс строит Ростелеком, срок исполнения 30.12.2021,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Чукотского автономного округа			нет. Строительство подводной волоконно-оптической линии связи имеет огромное социальное значение для Чукотского автономного округа. Проект объемный, многоступенчатый. Проект строительства подводной волоконно-оптической линии Петропавловск-Камчатский - Анадырь выполняется в плановые сроки. На сегодняшний день выполнены проектные работы, проведены общественные слушания и обсуждения по материалам проектной документации в Петропавловске-Камчатском и Анадыре. Завершены инженерные и морские изыскания трассы прокладки кабеля, получена линейная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															диаграмма морского дна. Проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы. Ведутся работы по производству оборудования подводной линии. В 2022 году запланировано основное строительство подводной волоконно-оптической линии до Чукотского автономного округа в соответствии с план-графиком. С началом навигационного периода в Арктике будут проведены работы на прибрежных участках Анадыря и Петропавловска-Камчатского — выкладка и заглубление оптического кабеля.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Строительство морской части подводной волоконно-оптической линии связи будет осуществлено по направлению от Анадыря к Петропавловску-Камчатскому кабельным судном ледового класса в летнюю навигацию. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Справка о статусе реализации национальной программы ЦЭ (ВОЛС) 20.09.2021" Иное Деп пром ЧАО от 20.09.2021г. №1, приложен файл.
														Иное Справка о ходе реализации	2. "Справка о ходе реализации мероприятия" Иное Деп пром ЧАО от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														мероприятия	31.12.2021г. №2, приложен файл .
2.1.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2021г. Принятые меры: 1. реализация проекта в 2022 году, срок исполнения 30.12.2021, нет. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.04.2021г. №10-2021-02161, приложен файл .
2.1.К.4		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич		Иное Справка о ходе	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		материально-техническое (кадровое) обеспечение										- Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		реализации мероприятия	Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2022г. Принятые меры: 1. идёт реализация проекта, срок исполнения 30.12.2021, нет. Строительство подводной волоконно-оптической линии связи имеет огромное социальное значение для Чукотского автономного округа. Проект объёмный, многоэтапный. Проект строительства подводной волоконно-оптической линии Петропавловск-Камчатский - Анадырь выполняется в плановые сроки. На сегодняшний день выполнены проектные работы, проведены общественные слушания и обсуждения по материалам проектной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документации в Петропавловске-Камчатском и Анадыре. Завершены инженерные и морские изыскания трассы прокладки кабеля, получена линейная диаграмма морского дна. Проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы. Ведутся работы по производству оборудования подводной линии. В 2022 году запланировано основное строительство подводной волоконно-оптической линии до Чукотского автономного округа в соответствии с план-графиком. С началом навигационного периода в Арктике



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															будут проведены работы на прибрежных участках Анадыря и Петропавловска-Камчатского — выкладка и заглубление оптического кабеля. Строительство морской части подводной волоконно-оптической линии связи будет осуществлено по направлению от Анадыря к Петропавловску-Камчатскому кабельным судном ледового класса в летнюю навигацию. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Справка о ходе реализации мероприятия" Иное Деп пром ЧАО от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															31.12.2021г. №1, приложен файл .
2.1.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Справка о ходе реализации мероприятия	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2021г. Принятые меры: 1. идёт реализация проекта, срок исполнения 30.12.2021, нет. Строительство подводной волоконно-оптической линии связи имеет огромное социальное значение для Чукотского автономного округа. Проект объёмный, многоэтапный. Проект строительства подводной волоконно-оптической линии Петропавловск-Камчатский - Анадырь выполняется в плановые сроки. На сегодняшний день выполнены проектные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															работы, проведены общественные слушания и обсуждения по материалам проектной документации в Петропавловске-Камчатском и Анадыре. Завершены инженерные и морские изыскания трассы прокладки кабеля, получена линейная диаграмма морского дна. Проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы. Ведутся работы по производству оборудования подводной линии. В 2022 году запланировано основное строительство подводной волоконно-оптической линии до Чукотского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															автономного округа в соответствии с план-графиком. С началом навигационного периода в Арктике будут проведены работы на прибрежных участках Анадыря и Петропавловска-Камчатского — выкладка и заглубление оптического кабеля. Строительство морской части подводной волоконно-оптической линии связи будет осуществлено по направлению от Анадыря к Петропавловску-Камчатскому кабельным судном ледового класса в летнюю навигацию. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Справка о ходе реализации мероприятия" Иное Деп пром ЧАО от 31.12.2021г. №1, приложен файл .
2.1.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Справка о ходе реализации мероприятия	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2021г. Принятые меры: 1. ответственный ростелеком, срок исполнения 30.12.2021, нет. Строительство подводной волоконно-оптической линии связи имеет огромное социальное значение для Чукотского автономного округа. Проект объемный, многоэтапный. Проект строительства подводной волоконно-оптической линии Петропавловск-Камчатский - Анадырь



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															выполняется в плановые сроки. На сегодняшний день выполнены проектные работы, проведены общественные слушания и обсуждения по материалам проектной документации в Петропавловске-Камчатском и Анадыре. Завершены инженерные и морские изыскания трассы прокладки кабеля, получена линейная диаграмма морского дна. Проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы. Ведутся работы по производству оборудования подводной линии. В 2022 году запланировано основное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительство подводной волоконно-оптической линии до Чукотского автономного округа в соответствии с план-графиком. С началом навигационного периода в Арктике будут проведены работы на прибрежных участках Анадыря и Петропавловска-Камчатского — выкладка и заглубление оптического кабеля. Строительство морской части подводной волоконно-оптической линии связи будет осуществлено по направлению от Анадыря к Петропавловску-Камчатскому кабельным судном ледового класса в летнюю навигацию. Исключен на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Справка о ходе реализации мероприятия" Иное Справка о ходе реализации мероприятия от 31.12.2021г. №1, приложен файл .
2.1.К.7		Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за I квартал 2021 года								30.04.2021	30.04.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное документ	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. готовятся документы для заключения государственного контракта, срок исполнения 31.12.2021, нет. отчетность направляется в Министерство цифрового развития и связи РФ Исключен на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "документ" Иное Деп пром ЧАО от 01.05.2021г. №1, приложен файл .
														Иное документ	2. "документ" Иное Департамент промышленной политики от 30.04.2021г. №1, приложен файл .
2.1.К.8		Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за II квартал 2021 года								31.07.2021	30.07.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное ДОКУМЕНТ	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2021г.; Сутовые: нет последствий Принятые меры: 1. ждём ВОЛС, срок исполнения 29.12.2021, нет. Отчёт будет направлен в Министерство ого развития и связи РФ в указанный срок



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "ДОКУМЕНТ" Иное ГКУ ЦЦРИБ от 30.07.2021г. №1, приложен файл .
2.1.К.9		Разработана проектная документация в целях создания подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь								31.08.2021	31.08.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное ВОЛС Чукотский АО	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. запросили информацию в ПАО Ростелеком, срок исполнения 15.06.2021, нет. На текущий момент от Ростелекома поступила информация о завершении разработки проектной документации Проект строительства подводной волоконно-оптической линии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Петропавловск-Камчатский - Анадырь выполняется в плановые сроки. На сегодняшний день выполнены проектные работы, проведены общественные слушания и обсуждения по материалам проектной документации в Петропавловске-Камчатском и Анадыре. Завершены инженерные и морские изыскания трассы прокладки кабеля, получена линейная диаграмма морского дна. Проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы. Ведутся работы по производству оборудования подводной линии. В 2022 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															запланировано основное строительство подводной волоконно-оптической линии до Чукотского автономного округа в соответствии с план-графиком. С началом навигационного периода в Арктике будут проведены работы на прибрежных участках Анадыря и Петропавловска-Камчатского — выкладка и заглубление оптического кабеля. Строительство морской части подводной волоконно-оптической линии связи будет осуществлено по направлению от Анадыря к Петропавловску-Камчатскому кабельным судном ледового класса в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															летнюю навигацию. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "ВОЛС Чукотский АО" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 31.08.2021г. №1, приложен файл .
2.1.К.10		Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за III квартал 2021 года								31.10.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Отчёт Мегафон	Выполнено. Просрочка 61 дней. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2021г. Принятые меры: 1. ростелеком ответственный, срок исполнения 30.12.2021, нет. Отчёт Мегафон за октябрь 2021 г. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт Мегафон" Иное Деп



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															пром ЧАО от 31.10.2021г. №1, приложен файл .
														Иное Справка о ходе реализации мероприятия	2. "Справка о ходе реализации мероприятия" Иное Деп пром ЧАО от 31.12.2021г. №1, приложен файл .
2.1.K.1 1		Строительство подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь								30.11.2021	31.12.2021	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное ВОЛС	Выполнено. Просрочка 31 дней. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2021г. Принятые меры: 1. реализует и отвечает за проект Ростелеком, срок исполнения 30.12.2021, нет. Строительство подводной волоконно-оптической линии связи имеет огромное социальное значение для Чукотского автономного округа. Проект объёмный, многоэтапный. Проект строительства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подводной волоконно-оптической линии Петропавловск-Камчатский - Анадырь выполняется в плановые сроки. На сегодняшний день выполнены проектные работы, проведены общественные слушания и обсуждения по материалам проектной документации в Петропавловске-Камчатском и Анадыре. Завершены инженерные и морские изыскания трассы прокладки кабеля, получена линейная диаграмма морского дна. Проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы. Ведутся работы по производству оборудования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подводной линии. В 2022 году запланировано основное строительство подводной волоконно-оптической линии до Чукотского автономного округа в соответствии с план-графиком. С началом навигационного периода в Арктике будут проведены работы на прибрежных участках Анадыря и Петропавловска-Камчатского — выкладка и заглубление оптического кабеля. Строительство морской части подводной волоконно-оптической линии связи будет осуществлено по направлению от Анадыря к Петропавловску-Камчатскому



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															кабельным судном ледового класса в летнюю навигацию. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "ВОЛС" Иное ГКУ ЦЦРИБ от 01.09.2021г. №1, приложен файл .
2.2		Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2022	01.11.2023	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	—		В работе.Существует риск: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. меры приняты, срок исполнения 31.12.2023, Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															промышленной политики Чукотского автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, нет. Просрочка 305 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023.
2.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022	31.12.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Отчётные документы по субсидии 1 Гб 10.2022	Выполнено. Работа по подключению г. Анадырь Чукотского АО к ВОЛС еще ведётся, плановый сроки подключения 31.12.2022 г Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Отчётные документы по субсидии 1 Гб 10.2022" Иное Деп



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															пром ЧАО от 31.12.2022г. №1, приложен файл .
2.2.К.2		Строительство подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь - пос. Угольные Копи								31.12.2022	31.12.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г	Выполнено. Работа по подключению г. Анадырь Чукотского АО к ВОЛС еще ведётся, плановый сроки подключения 31.12.2022 г Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 15.12.2022г. № 1, приложен файл .
2.2.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	08.02.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной		Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		включено в реестр соглашений)										политики Чукотского автономного округа			(физическому) лицу" Соглашение от 08.02.2022г. №10-2021-92527, приложен файл .
2.2.К.4		Обеспечено технологическое сопряжение построенной подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь – пос. Угольные Копи с магистральными волоконно-оптическими линиями передач Российской Федерации								31.12.2022	31.12.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г	Выполнено. Работа по подключению г. Анадырь Чукотского АО к ВОЛС еще ведётся, плановый сроки подключения 31.12.2022 г Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г" Иное ГКЕУ ЦЦРИБ ЧАО от 15.12.2022г. № 1, приложен файл .
2.2.К.5		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2022	31.12.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента		Иное Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г	Выполнено. Работа по подключению г. Анадырь Чукотского АО к ВОЛС еще ведётся, плановый сроки подключения 31.12.2022 г Исключен на основании ЗИ №D2-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												промышленной политики Чукотского автономного округа			1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г" Иное Деп пром ЧАО от 15.12.2022г. №1, приложен файл .
2.2.К.6		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 07.12.2022г.; Сутовые: нет последствий Принятые меры: 1. работа по ВОЛС будет завершена 31.12.2022, срок исполнения 07.12.2022, нет. Работа по подключению г. Анадырь Чукотского АО к ВОЛС еще ведётся, плановый сроки подключения 31.12.2022 г Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г" Иное Деп пром ЧАО от 15.12.2022г. №1, приложен файл .
2.2.К.7		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Отчётные документы по субсидии 1 Гб 10.2022	Выполнено. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Отчётные документы по субсидии 1 Гб 10.2022" Иное Деп пром ЧАО от 31.12.2022г. №1, приложен файл .
2.2.К.8		Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории								30.04.2022	01.11.2023	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента			В работе. Просрочка 550 дней. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Чукотского автономного округа за I квартал 2022 года										промышленной политики Чукотского автономного округа			
2.2.К.9		Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за II квартал 2022 года								31.07.2022	31.07.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное САТИС счёт за июнь от 30.06.2022	Выполнено. на текущий момент с операторами связи Чукотского АО заключены соглашения о снижении стоимости тарифа на Интернет Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "САТИС счёт за июнь от 30.06.2022" Иное Департамент промышленной политики ЧАО от 30.06.2022г. №1, приложен файл .
														Иное Мегафон УПД от 30.06.2022	2. "Мегафон УПД от 30.06.2022" Иное Департамент промышленной политики ЧАО от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30.06.2022г. №1, приложен файл .
														Иное РТРС-отчёт за июнь 2022 от 30.06.2022	3. "РТРС- отчёт за июнь 2022 от 30.06.2022" Иное Департамент промышленной политики ЧАО от 30.06.2022г. №1, приложен файл .
														Иное САТИС Акт за июнь 30.06.2022	4. "САТИС Акт за июнь 30.06.2022" Иное Департамент промышленной политики ЧАО от 30.06.2022г. №1, приложен файл .
														Иное Мегафон справка РАСЧЕТ возмещения затрат 30.06.2022	5. "Мегафон справка РАСЧЕТ возмещения затрат 30.06.2022" Иное Департамент промышленной политики ЧАО от 30.06.2022г. №1, приложен файл .
														Иное Мегафон Заявление по новой форме эл письма от 30.06.2022	6. "Мегафон Заявление по новой форме эл письма от 30.06.2022" Иное Департамент промышленной политики ЧАО от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30.06.2022г. №1, приложен файл .
														Иное РТРС Акт июнь от 30.06.2022	7. "РТРС Акт июнь от 30.06.2022" Иное Департамент промышленной политики ЧАО от 30.06.2022г. №1, приложен файл .
														Иное РТРС Счет июнь от 30.06.2022	8. "РТРС Счет июнь от 30.06.2022" Иное Департамент промышленной политики ЧАО от 30.06.2022г. №1, приложен файл .
2.2.К.10		Предоставление отчетности о снижении стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа за III квартал 2022 года								31.10.2022	01.11.2023	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			В работе. Просрочка 366 дней. Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023.
2.2.К.1		Ввод в эксплуатацию								31.12.2022	31.12.2022	Быков		Иное	Выполнено. Работа по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		построенной подводной волоконно-оптической линии передач на участке г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь - пос. Угольные Копи										Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г	подключению г. Анадырь Чукотского АО к ВОЛС еще ведётся, плановый сроки подключения 31.12.2022 г Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 15.12.2022г. № 1, приложен файл .
2.2.К.1 2		Предоставление отчетности о реализации мероприятия за 12 месяцев 2022 года								31.12.2022	31.12.2022	Быков Андрей Витальевич - Первый заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		Иное Высокоскоростной интернет пришел на Чукотку 15.12.2022 г	Выполнено. Работа по подключению г. Анадырь Чукотского АО к ВОЛС еще ведётся, плановый сроки подключения 31.12.2022 г Исключен на основании ЗИ №D2-1-2023/273 от 31.10.2023. Подтверждающие документы: 1. "Высокоскоростной интернет пришел на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Чукотку 15.12.2022 г" Иное ГКУ ЦЦриИБ ЧАО от 15.12.2022г. № 1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1		(111) На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи., код направления расходов:55890	6 392,80	3 141,40	3 141,40	0,00	3 075,00	97,89	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 392,80	3 141,40	3 141,40	0,00	3 075,00	97,89	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 392,80	3 141,40	3 141,40	0,00	3 075,00	97,89	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(135) Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122», код направления расходов:53540	5 474,70	5 474,70	5 474,70	0,00	5 466,39	99,85	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 474,70	5 474,70	5 474,70	0,00	5 466,39	99,85	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 474,70	5 474,70	5 474,70	0,00	5 466,39	99,85	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах							

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа, код направления расходов:52050	327 490,10	345 935,90	345 935,90	0,00	345 809,52	99,96	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	327 490,10	345 935,90	345 935,90	0,00	345 809,52	99,96	
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	327 490,10	345 935,90	345 935,90	0,00	345 809,52	99,96	
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			339 357,60	354 552,00	354 552,00	0,00	354 350,91	99,94	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			339 357,60	354 552,00	354 552,00	0,00	354 350,91	99,94	
бюджет субъекта Российской Федерации			339 357,60	354 552,00	354 552,00	0,00	354 350,91	99,94	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	