

Пояснительная записка

к Акту проверки выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Чукотского автономного округа государственной функции «Осуществление контроля (надзора) за полнотой и качеством осуществления органами местного самоуправления Чукотского автономного округа переданных государственных полномочий по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов»

1. Общая информация

На основании Приказа Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от 25 октября 2020 года №234-од «Об утверждении ежегодных планов проведения плановых проверок на 2021 год» в период с 5 по 15 октября 2021 года была проведена плановая выездная проверка Администрации городского округа Певек в части исполнения переданных государственных полномочий по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов.

2. Информация о контрольном мероприятии

В ходе контрольного мероприятия была проведена проверка заключенных муниципальных контрактов между Администрацией городского округа Певек и ООО «Инстройпроект» с выездом на участок проведения работ с целью визуального осмотра территории:

1) от 22.03.2021 № 0188300004521000004, сумма контракта 9 118,9 тыс. рублей, срок выполнения до 30.12.2021 «На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов в г. Певек, городского округа Певек»;

2) от 30.06.2021 №9/2021, сумма контракта 600 тыс. рублей, срок выполнения до 21.09.2021 «На выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Мусоросортировочный комплекс в границах городского округа Певек»;

3) от 30.06.2021 №10/2021, сумма контракта 600 тыс. рублей, срок выполнения до 21.09.2021 «На выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту «Мусоросортировочный комплекс в границах городского округа Певек»;

4) от 30.06.2021 №11/2021, сумма контракта 600 тыс. рублей, срок выполнения до 21.09.2021 «На проведение археологического обследования и государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту «Мусоросортировочный комплекс в границах городского округа Певек»;

5) от 30.06.2021 №12/2021, сумма контракта 600 тыс. рублей, срок выполнения до 01.10.2021 «На выполнение работ по разработке проектной документации (стадия П) по объекту «Мусоросортировочный комплекс в границах городского округа Певек»;

б) от 30.06.2021 №13/2021, сумма контракта 600 тыс. рублей, срок выполнения до 01.10.2021 «На выполнение работ по разработке проектной документации (стадия Р) по объекту «Мусоросортировочный комплекс в границах городского округа Певек».

В результате осмотра территории не обнаружено следов проведения инженерно-геологических изысканий.


На дату завершения проверки Акты выполненных работ от подрядчика в срок не представлены. В связи с чем, Администрацией городского округа Певек планируется проведение претензионной работы.

Финансовые средства в соответствии с заключенными муниципальными контрактами Департаментом не переводились.

Вместе с тем, Прокуратурой Чаунского района по результатам проведенной проверки соблюдения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в деятельности Администрации городского округа Певек выявлены нарушения требований законодательства в части принятия решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и вынесено представление от 13.10.2021 года №07-01/Прдп77-21-20770007.

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа настаивает на расторжении заключенных муниципальных контрактов.

15.10.2021

 С.В. Кравченко