

Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

Отчет

об исполнении Инвестиционной программы ООО «АКСУ»
по развитию централизованной системы водоснабжения городского округа
Анадырь Чукотского автономного округа на 2021-2036 годы
за 2025 год в сфере водоснабжения

В рамках исполнения Концессионного соглашения № б/н от 14.10.2021 в отношении объекта водоснабжения (водоочистная станция городского округа Анадырь), находящейся на территории городского округа Анадырь, Приказом Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа № 354-од от 17 ноября 2022 года «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «АКСУ» по развитию централизованной системы водоснабжения городского округа Анадырь Чукотского автономного округа на 2021-2036 годы», утверждена Инвестиционная программа на 2021-2036 годы (далее - инвестиционная программа).

Всего инвестиционной программой ООО «АКСУ» предусмотрены капитальные вложения за счет собственных средств в объеме 109 006,38 тыс. рублей с учетом НДС (оформление в условиях УСН).

Возврат капитальных вложений осуществляется за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке при установлении тарифов в размере 65 131,17 тыс. рублей и амортизационных отчислений 43 875,21 тыс. рублей.

При утверждении тарифов на 2025 в НВВ учтена составляющая нормативной прибыли в размере 13 299,7 тыс. рублей, согласно п. 86 Методических указаний № 1746-э от 27.12.2013 (расчетная от НВВ), в том числе на инвестиционные цели 5 539,74 тыс. рублей, амортизационные отчисления в целях капвложений 2 249,86 тыс. рублей. Итого 7 789,6 тыс. рублей на инвестиционные цели.

Основными задачами инвестиционной программы являются реконструкция, модернизация и инженерно-техническая оптимизация объекта централизованной системы водоснабжения (водоочистная станция) городского округа Анадырь Чукотского автономного округа.

Организацией в соответствии с пунктом 2.1 Порядка осуществления Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа отдельных видов государственного контроля, утвержденного приказом Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 января 2022 года № 4-од, представлен отчет о реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения за 2025 год (письмо № 63 от 27.03.2026).

По результатам анализа исполнения инвестиционной программы за 2025 год установлено следующее.

В соответствии с пунктами 3.1-3.2. Графика реализации мероприятий по группе 3. «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, в целях снижения износа существующих объектов» на 2025 год на реализацию мероприятий предусмотрено средств в размере 7 789,6 тыс. рублей, мероприятия отражены в таблице 1.

Общий фактический объем средств, направленных на реализацию мероприятий в 2025 году ООО «АКСУ» заявлен в размере 24 716,29 тыс. рублей.

Комитетом письмом от 10.04.2026 № 11-05/541 запрошены пояснения причин отклонения фактического исполнения мероприятий инвестиционной программы от планового.

Контроль исполнения инвестиционной программы осуществляется ежемесячно посредством сбора информации в формате шаблона ФГИС «ЕИАС» SUMMARY.INV.VSNA.XX.2025 (по запросу ФАС).

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», разделом VII Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 (далее - Правила № 641), постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 ноября 2019 года № 511 «Об утверждении Порядка осуществления контроля выполнения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем», постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 г. № 533 «Об утверждении Структуры, предельной штатной численности и Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа» с 16.01.2024 контроль исполнения инвестиционных программ регулируемых организаций осуществляется Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – отраслевой Департамент).

Пункт 58. Правила № 641 определяет, что уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления поселения (муниципального округа, городского округа), осуществляющие в соответствии с пунктом 55 Правил контроль за выполнением инвестиционных программ, ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным, представляют в орган регулирования тарифов, а также в

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информацию о результатах контроля, предусмотренного пунктом 56 настоящих Правил.

Вывод: из 5 запланированных мероприятий на сумму 7 789,6 тыс. рублей за отчетный 2025 год выполнены 6. По факту перевыполнение отсутствует, так как длящиеся с 2021 года выполнение мероприятия «Реконструкция осветительных сооружений О-1, О-2 и О-3 с установкой автоматических датчиков уровня» в установленные программой сроки не выполнено.

В период 2021–2024 годов предусматривалось выполнение реконструкции осветительных сооружений О-1, О-2 и О-3. Вместе с тем обязательства по реконструкции осветительного сооружения О-2 на 01.01.2026 остались неисполненными, просрочка более года.

По мероприятию «Реконструкция баков БГИ, БРПИ» расходы не являются авансом или незавершённой работой (материалы за счет подрядчика и документы подтверждающие выполнение этапа работ не представлены), а значит не могут быть признаны капитальными вложениями в отчётном периоде.

Освоение тарифной составляющей на инвестиционные цели на 2025 год составило 72,2 %.

В отсутствие обоснования превышения расходов на исполнение мероприятий, учтенных при установлении тарифов на 2025 год, регулятор признает расходы на уровне 5 625,0 тыс. рублей.

Превышение расходования финансовых средств в сумме 16 926,7 тыс. рублей требует урегулирования сторонами концессионного соглашения с последующей корректировкой Инвестиционной программы на 2021-2036 годы.

Требуется дополнительная правовая оценка действий ООО «АКСУ» в отношении закупки у единственного поставщика на предмет нарушения «Закона о защите конкуренции».