Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

Отчет
об исполнении Инвестиционной программы ООО «АКСУ»
по развитию централизованной системы водоснабжения городского округа
Анадырь Чукотского автономного округа на 2021-2036 годы
за 2024 год в сфере водоснабжения

В рамках исполнения Концессионного соглашения № б/н от 14.10.2021 в отношении объектов водоснабжения (водоочистная станция городского округа Анадырь), находящихся на территории городского округа Анадырь, Приказом Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа № 354-од от 17 ноября 2022 года «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «АКСУ» по развитию централизованной системы водоснабжения городского округа Анадырь Чукотского автономного округа на 2021-2036 годы», утверждена Инвестиционная программа на 2021-2036 годы (далее - инвестиционная программа).

Всего инвестиционной программой ООО «АКСУ» предусмотрены капитальные вложения за счет собственных средств в объеме 109 006,38 тыс. рублей с учетом НДС (оформление в условиях УСН).

Возврат капитальных вложений осуществляется за счет прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке при установлении тарифов в размере 65 131,17 тыс. рублей и амортизационных отчислений 43 875,21тыс. рублей.

Основными задачами инвестиционной программы являются реконструкция, модернизация и инженерно-техническая оптимизация объекта централизованной системы водоснабжения (водоочистная станция) городского округа Анадырь Чукотского автономного округа.

Возврат капитальных вложений в тарифе на питьевую воду на 2024 год учтен в сумме 7 935,36 тыс. рублей, из них:

- прибыль в размере 5 283,52 тыс. рублей;
- амортизационные отчисления 2651,84 тыс. рублей.

Организацией в соответствии с пунктом 2.1 Порядка осуществления Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа отдельных видов государственного контроля, утвержденного приказом Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 января 2022 года № 4-од, представлен отчет о реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения за 2024 год (письмо № 47 от 26.03.2025).

По результатам анализа исполнения инвестиционной программы за 2024 год установлено следующее.

В соответствии с пунктами 3.1-3.2. Графика реализации мероприятий по группе 3. «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, в целях снижения износа существующих объектов» на 2024 год на реализацию мероприятий предусмотрено средств в размере 7 935,4 тыс. рублей, мероприятия отражены в таблице 1.

Общий фактический объем средств, направленных на реализацию мероприятий в 2024 году ООО «АКСУ» заявлен в размере 16 720,05 тыс. рублей.

Комитетом письмами от 18.02.2025 № 11-05/179, от 22.04.2025 № 11-05/550 запрошены пояснения причин отклонения фактического исполнения мероприятий инвестиционной программы от планового.

Контроль исполнения инвестиционной программы осуществляется ежемесячно посредством сбора информации в формате шаблона ФГИС «ЕИАС» SUMMARY.INV.VSNA.XX.2024 (по запросу ФАС).

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», разделом VII Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 (далее - Правила № 641), постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 ноября 2019 года № 511 «Об утверждении Порядка осуществления контроля выполнения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем», постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 г. № 533 «Об утверждении Структуры, предельной штатной численности и Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа» с 16.01.2024 контроль исполнения инвестиционных программ регулируемых организаций осуществляется Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – отраслевой Департамент).

Пункт 58. Правила № 641 определяет, что уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления поселения (муниципального округа, городского округа), осуществляющие в соответствии с пунктом 55 Правил контроль за выполнением инвестиционных программ, ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным, представляют в орган регулирования тарифов, а также в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информацию о результатах контроля, предусмотренного пунктом 56 настоящих Правил.

ВЫВОД: ООО «АКСУ» не исполнены мероприятия, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой на 2024 год, в том числе:

- «Реконструкция, восстановление несущих конструкций с ремонтом внутренней отделки стен и пола административно-бытового и производственного зданий»;
- «Реконструкция фасада водоочистной станции»;
- «Реконструкция пришедшего в полную негодность ограждения по всему периметру водоочистной станции (549м), с заменой металлических опор и ограждающего полотна».

Из 7 запланированных мероприятий на сумму 7 935,4 тыс. рублей, запланированных на 2024 год, выполнены 4.

Исполнение плана инвестиционной программы на 2024 год составило 45,4 %.

В отсутствие обоснования превышения расходов на исполнение мероприятий, учтенных при установлении тарифов на 2024 год, регулятор признает расходы на уровне 3 602,1 тыс. рублей.

Превышение расходования финансовых средств в сумме 13 117,9 тыс. рублей требует урегулирования сторонами концессионного соглашения с последующей корректировкой Инвестиционной программы на 2021-2036 годы.

Требуется дополнительная правовая оценка действий ООО «АКСУ» в отношении закупки у единственного поставщика на предмет нарушения «Закона о защите конкуренции».